



**CITTA' DI TERRACINA**  
PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>218</u> / gen. del <u>18 LUG, 2013</u>	N. <u>220</u> del <u>18/06/2013</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: Lavori di realizzazione di un'isola ecologica nell'area ex depuratore sito in via Pantani da Basso - 1° stralcio funzionale.  
Approvazione quadro economico generale di spesa.

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di giugno alle ore 12 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

**Visto** il vigente regolamento di Comunale di Contabilità;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii (cd.T.U.EE.LL.);

**Viste** le disposizioni Sindacali prot. n. 45875/U del 03/10/2012, prot. n. 59896/U del 21/12/2012 e prot. n. 16063/U del 29/03/2013 con le quali si dispone l'assegnazione dell'incarico di Dirigente dell'intestato Dipartimento al sottoscritto.

**Premesso che:**

- con deliberazione di G.C. n. 531 del 20/11/2012 è stato approvato il progetto definitivo generale di "Realizzazione di un'isola ecologica nell'area dell'ex depuratore sito in via pantani da Basso a Borgo Hermada", avente C.U.P.: J53J12000110003, per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 36 del 25/01/2013, n. 102/gen. del 25/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 45.000,00 di cui 31.535,43 per lavori ed € 13.464,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'opera è finanziata dall'Amministrazione provinciale di Latina con determinazione n. 467, Registro generale del 09/05/2012;
- con Determinazione Dirigenziale n. 191/gen. del 14/02/2013, i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alla ditta geom. Corrado Iannuzzi di Terracina, per l'importo contrattuale pari ad € 28.779,91 oltre I.V.A., compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 9,00%, ratificata con contratto d'appalto n. 4793 di rep. del 20/03/2013;
- I lavori di che trattasi, iniziati in data 27/02/2013, sono terminati in data 03/04/2013;
- La relativa contabilità finale è stata redatta in data 09/04/2013 ed è stato emesso alla stessa data il certificato di regolare esecuzione lavori;
- Essendo ancora disponibile una somma residua derivante da economia di ribasso d'asta, al fine di completare l'opera, il R.U.P., ai sensi e per le procedure di cui all'art. 210 del D.P.R. 207/2010, previo preventivo richiesto, con nota prot. n. 24475/U del 20/05/2013, ha affidato alla ditta appaltatrice ulteriori interventi e forniture in opera finalizzati alla messa in sicurezza del sito;

**Vista** la relazione sul conto finale del D.L. e R.U.P., redatta in data 12/06/2013, ai sensi dell'art 202 del Dpr 207/2010;

**Visto** che per la realizzazione del progetto di che trattasi, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- ◆ prot. n. 51 del 20/02/2013 di € **5.803,20** a favore dell'Arch. **Valentina Forzelin** relativo alla prestazione professionale di progettista preliminare e definitivo generale;
- ◆ prot. n. 82 del 29/03/2013 di € **16.082,58** a favore della ditta **geom. Corrado Iannuzzi** di Terracina, relativo al 1° Certificato di Pagamento;
- ◆ prot. n. 82 del 29/03/2013 di € **1.400,00** a favore dell'Arch. **Fabio Tantillo** relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (acconto);
- ◆ prot. n. 126 del 07/05/2013 di € **15.575,11** a favore della ditta **geom. Corrado Iannuzzi** di Terracina, relativo allo Stato Finale ed Certificato di regolare esecuzione lavori;
- ◆ prot. n. 127 del 07/05/2013 di € **600,00** a favore dell'Arch. **Fabio Tantillo** relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (saldo);
- ◆ Determinazione dirigenziale n. 559/gen. del 05/06/2013 relativa alla liquidazione di € 630,70 per compensi incentivanti ai sensi dell'art.92 ,comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94), considerando che alla predetta somma sarà detratta la quota contributiva e fiscale, l'importo da saldare corrisponderà ad € **620,61**;
- ◆ prot. n. 180 dell'11/06/2013 di € **4.900,00** a favore della ditta **geom. Corrado Iannuzzi** di Terracina, relativo agli interventi di completamento (fattura n. 10.13 del 05/06/2013),

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA</b>	
A) Importo dei lavori e interventi di completamento	€ 33.234,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€
1) IVA 10% su A)	€ 3.323,43
2) Spese tecniche(progettazione preliminare e defin generale).	€ 5.803,20
3) Spese tecniche Coordinamento sicurezza (omnicomprens.)	€ 2.000,00
4) Spese tecniche art. 92 D.Lgs.263/2006	€ 620,61
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 44.981,51</b>

e corrisponde al seguente quadro comparativo di spesa:

	Q.T.E. FINALE	Q.T.E. ESECUTIVO	differenza
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 33.234,27	€ 31.535,43	€ 1.698,84
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1 IVA 10% sui lavori	€ 3.323,43	€ 3.153,54	€ 169,89
2 Spese tecniche di progett. prel. e def. ecc.	€ 5.580,00	€ 5.580,00	€ -
3 Spese per Coordinamento sicurezza	€ 1.923,07	€ 2.200,00	-€ 451,10
4 oneri previdenziali 4% su spese tecn. B2+B3	€ 300,13	€ 311,20	-€ 11,07
5 I.V.A. 21% su spese tecniche B2+B3	€ -	€ 1.171,80	-€ 1.171,80
6 Spese per contributo AVCP gara	€ -	€ 100,00	-€ 100,00
7 Spese tecniche art. 92 D.Lgs.263/2006	€ 620,61	€ 630,70	€ - 10,09
8 Imprevisti	€ -	€ 317,33	-€ 317,33
<b>TOTALE</b>	€ 44.981,51	€ 45.000,00	-€ 18,49
9 Economia di ribasso d'asta	€ 18,49	€ -	€ 18,49
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -

**Ritenuto** che l'approvazione del quadro generale della spesa realmente occorsa per la realizzazione dei lavori in argomento ricade nell'ambito della competenza del sottoscritto;

- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 14/04/2006 e s. m. ed i.
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per i motivi espressi in premessa

#### DETERMINA

- 1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei "Realizzazione di un'isola ecologica nell'area dell'ex depuratore sito in via Pantani da Basso a Borgo Hermada - 1° stralcio funzionale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	
A) Importo dei lavori e interventi di completamento	€ 33.234,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€
1) IVA 10% sui lavori A)	€ 3.323,43
2) Spese tecniche(progettazione preliminare e definit generale).	€ 5.803,20
3) Spese tecniche Coordinamento sicurezza (omnicomprens.)	€ 2.000,00
4) Spese tecniche art. 92 D.Lgs.263/2006	€ 620,61
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 44.981,51</b>

- 2) dare atto che la spesa effettivamente occorsa è pari a complessivi **€ 44.981,51**;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva del progetto pari ad **€ 45.000,00** è finanziata dalla Provincia di Latina con determinazione n. 767, Registro del 09/05/2012, e che la relativa somma è stata imputata al capitolo 15347 del bilancio comunale, numero impegno: 20120001235 del 31/12/2012;
- 4) di dare atto che la presente Determinazione:
  - viene trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
  - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Comunale;

- va annotata nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dalla Segreteria Generale;
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Geom. Albert Leone*




**Il Dirigente**

*Dott. Ing. Armando Percoco*



Terracina, 13/06/2013




Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

*Dott.sa Ada Nasti*

<b>Il Dirigente del Dipartimento Finanziario</b>
<i>Dott.sa Ada Nasti</i>

Terracina, 16.07.2013



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 18 LUG. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 18 LUG. 2013

Il Delegato Istruttore Amministrativo

*Il Delegato*  
Istruttore Amministrativo  
Raimondo Rannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE